



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)



คำนำ

ตามที่ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชน ในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย จึงจัดทำผลการ ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

1-12

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

14

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

โครงการที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 78 โครงการ อนุมัติจำนวนเงิน 13,138,646 บาท โอนเพิ่มเงินงบประมาณ จำนวน 84,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,333,980.98 บาท โอนลดเงินงบประมาณ จำนวน 140,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุข

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 (สายข้างวัดโชติการาม - สีแยกหลังวัดโชติการาม)	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	321,000	-	-	-	321,000	√		
2	โครงการปรับปรุงถนนลงดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายที่นายบวรศักดิ์ เครือแสง - ที่นางงบุญหลิน โสภารักษ์)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๖ - ๐.๑๐ เมตร	261,200	-	237,000	24,200	-		√	
3	โครงการปรับปรุงถนนลงดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายสี่แยกคลองส่งน้ำ - หนองขงู)	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	231,000	-	220,500	10,400	-		√	
4	โครงการปรับปรุงถนนลงดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายข้างบ้านนายกุล สีตาทิจ)	ถนนดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สูง ๑ เมตร ลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	25,000	-	-	-	25,000	√		
5	โครงการปรับปรุงถนนลงดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางเดือน เพชรนาม - สวนนางสำรวย แนวราษฎร์)	ลงดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลง หินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	45,600	-	44,000	-	1,600		√	
6	โครงการปรับปรุงถนนลงดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายตัน ชั้นทอง - หนองสระพัง)	ถนนลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	163,100	-	142,700	20,400	-		√	
7	โครงการปรับปรุงถนนลงดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 (สายสี่แยกเมรุ - สามแยกหนองมะเกลือ)	ลงดิน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร ลงหิน คลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	225,000	-	225,000	-	-	√		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุขภาค

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ
8	โครงการปรับปรุงถนนลงดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 (สายสามแยกคลองส่งน้ำ – สี่แยกหนองฮี)	ลงดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	212,000	-	207,000	5,000	-		√	
9	โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 7 (สายสามแยกสถานีวิทยุ - ที่นายนายบัวรินทร์ ยอดซื่อ)	ขยายผิวจราจร ๒ ข้าง ละเอียด ๒ เมตร ยาว ๓๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	215,000	-	-	-	215,000	√		
รวม			1,698,100	-	1,076,200	60,000	562,600			

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นวิถีอีสาน

2.1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่มงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลดงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	คำพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และอื่น ๆ	อย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี	5,000	-	-	-	5,000	√		
2	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	จำนวน ๕ กิจกรรม/ปี	20,000	-	-	-	20,000	√		
3	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑ ครั้ง/ปี	10,000	20,000	30,000	-	-		√	
4	โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัย	๑ ครั้ง/ปี	20,000	40,000	60,000	-	-		√	
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลโนนทราย ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567	จัดกิจกรรม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	70,000	-	-	-	70,000	√		
6	โครงการส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	อย่างน้อย ๑ กิจกรรม/ปี	5,000	-	-	-	5,000	√		
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	จำนวน ๕ กิจกรรม/ปี	20,000	-	20,000	-	-		√	
8	อุดหนุนให้กับวัดศุภาราม ตามโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ปรีชาธรรม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	30,000	-	30,000	-	-		√	
9	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอมหาชนะชัย ตามโครงการร่วมประกวดกาพย์เซิ้งและประกวดขบวนแห่บั้งไฟโบราณจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2567	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอมหาชนะชัย ๑ ครั้ง/ปี	15,000	-	-	-	15,000	√		
รวม			195,000	60,000	140,000	-	115,000			

1. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

3.1 กลยุทธ์พัฒนาคนเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่มงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลดงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	10,000	-	10,000	-	-		√	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านราชมณี ๑ แห่ง	5,000	-	-	-	5,000	√		
3	อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลโนนทราย ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ ๔ แห่ง	1,161,000	-	553,284	-	607,716	√		
4	โครงการค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ๑ แห่ง	273,420	-	136,008	-	137,412	√		
5	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ศูนย์ จัดหอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี	60,000	-	56,916	-	3,084	√		
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแดง ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ จำนวน ๑๒๐ คน ในเขตพื้นที่ ๔ แห่ง	20,000	-	20,000	-	-		√	
7	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)	โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชมณี ๑ แห่ง	448,126	-	247,525.98	-	200,600.08	√		
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านราชมณี ตามโครงการสวนเกษตรวิถีชีวิตพอเพียง	นักเรียนในเขตตำบลโนนทราย	20,000	-	20,000	-	-		√	
9	ค่าหนังสือเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ศูนย์ จัดหอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี	7,000	-	-	-	7,000	√		
10	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ศูนย์ จัดหอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี	9,000	-	-	-	9,000	√		
11	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ศูนย์ จัดหอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี	11,000	-	-	-	11,000	√		

1. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

3.1 กลยุทธ์พัฒนาคนเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.1.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่มงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลดงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ
12	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ศูนย์ จัดอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี	14,000	-	-	-	14,000	√		
13	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแดง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายราชานาวา	อุดหนุนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายราชานาวา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	20,000	-	20,000	-	-		√	
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเลียบ ตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	โรงเรียนในพื้นที่ ๔ แห่ง ๑ ครั้ง/ปี	20,000	-	20,000	-	-		√	
15	อุดหนุนโรงเรียนตระกูลประเทือง -วิทยาคม ตามโครงการเข้าค่ายพุทธธรรม	โรงเรียนในพื้นที่ ๑ แห่ง ๑ ครั้ง/ปี	20,000	-	-	-	20,000	√		
รวม			2,098,546	-	1,083,733.98	-	1,014,812.08			

3. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนาระบบสุขภาพ สวัสดิการและการดูแลผู้ด้อยโอกาส

3.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่มงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลดงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน ๔ ครั้ง/ปี	90,000	-	-	-	90,000	√		
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในพื้นที่ จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว	30,000	-	-	-	30,000	√		
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดำเนินงานตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุน หมู่ที่ ๑ - ๗ (หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	140,000	-	-	-	140,000	√		
4	อุดหนุนอำเภอมหาชนะชัย ตามโครงการรับบริจาคโลหิต	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	5,000	-	5,000	-	-		√	

3. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนาระบบสุขภาพ สวัสดิการและการดูแลผู้ด้อยโอกาส

3.2.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ
5	อุดหนุนอำเภอมหานະชัย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอมหานະชัย จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	30,000	-	-	-	30,000	√		
6	โครงการป้องกันและระวังโรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อ โรคระบาดอื่น ๆ	ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อและโรคไม่ติดต่อ อื่น ๆ	30,000	-	-	-	30,000	√		
7	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) จำนวน ๑ หน่วย	620,000	-	257,500	-	362,500	√		
รวม			945,000	-	262,500	-	682,500			

3. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

3.3 กลยุทธ์พัฒนาคนเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี ประชาชน เด็ก เยาวชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน	10,000	-	-	10,000	-			√
2	โครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาด้านยาเสพติด	ประชาชน เด็ก เยาวชน เข้าร่วม โครงการ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน	20,000	10,000	29,950	-	50		√	
3	โครงการจัดส่งนักเรียน เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬา ทั้งในและนอกพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย	อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	10,000	14,000	-	20,000	4,000			√
4	อุดหนุนให้กับโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ตามโครงการแข่งขันกีฬา ราชมนูณ์คัพ ประจำปี พ.ศ. 2566	อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	10,000	-	10,000	-	-		√	
5	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์วันปีใหม่ หมู่ที่ 1,7	ประชาชน หมู่ที่ ๑,๗	20,000	-	20,000	-	-		√	
รวม			70,000	24,000	59,950	30,000	4,050			

3. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาพ สวัสดิการและการดูแลผู้ด้อยโอกาส

3.4.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	สมทบกองทุนฯ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	60,000	-	60,000	-	-		√	
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลโนนทราย จำนวน ๖๐๐ ราย	6,724,800	-	2,869,100	-	3,855,700	√		
3	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโนนทราย	สมทบกองทุนฯ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	20,000	-	-	-	20,000	√		
4	สำรองจ่าย	หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	100,000	-	-	50,000	50,000	√		
5	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1 ครั้ง/ปี	299,400	-	299,400	-	-		√	
6	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1 ครั้ง/ปี	10,000	-	2,243	-	7,757	√		
7	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบกองทุนประกันสังคมของบุคลากร	130,000	-	52,755	-	77,245	√		
รวม			7,344,200	-	3,283,498	50,000	4,010,702			

3. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

3.5 กลยุทธ์พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	30,000	-	-	-	30,000	√		
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี	10,000	-	8,760	-	1,240		√	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี	10,000	-	-	-	10,000	√		
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๕๐ คน/รุ่น	20,000	-	-	-	20,000	√		
รวม			70,000	-	8,760	-	61,240			

3. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

3.6 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาพสวัสดิการและการดูแลผู้ด้อยโอกาส

3.6.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการผู้สูงอายุอยู่ดีมีแฮง	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐๐ ราย	40,000	-	-	-	40,000	√		
รวม			40,000	-	-	-	40,000			

4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.1.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1	อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	10,000	-	-	-	10,000	√		
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ	ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน/ปี	10,000	-	-	-	10,000	√		
รวม			20,000	-	-	-	20,000			

4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุน

4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น	อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	15,000	-	13,950	-	1,050		√	
2	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	5,000	-	-	-	5,000	√		
รวม			20,000	-	13,950	-	6,050			

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.1 กลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

5.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการดำเนินการธนาคารขยะ	อบรม ๑ ครั้ง/ปี จำนวน ๘๐๐ ครั้ง/เดือน/ปี	10,000	-	-	-	10,000	√		
2	โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก	จำนวน ๗ หมู่บ้าน	10,000	-	-	-	10,000	√		
รวม			20,000	-	-	-	20,000			

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.2 กลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

5.2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลด งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	10,000	-	-	-	10,000	√		
2	โครงการกำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ	อย่างน้อย ๑ แห่ง/ปี	15,000	-	15,000	-	-		√	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	5,000	-	-	-	5,000	√		
รวม			30,000	-	15,000	-	15,000			

6. ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

6.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่มงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	โอนลดงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		
								อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการ อบต.สัญจร และ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	5,000	-	-	-	5,000	√		
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี	5,000	-	-	-	5,000	√		
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑ ครั้ง/ปี	10,000	-	3,060	-	6,940	√		
4	โครงการปรับปรุงการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด	10,000	-	-	-	10,000	√		
5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี	50,000	-	24,850	-	25,150	√		
6	คำรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	ดำเนินการอย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี	5,000	-	-	-	5,000	√		
7	ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ	ดำเนินการอย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี	20,000	-	4,220	-	15,780	√		
8	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง ตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	อุดหนุน อบท. ที่ขอรับการสนับสนุน ๑ แห่ง ในเขต อ.มหาชนะชัย	12,000	-	12,000	-	-		√	
9	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี	จำนวน ๕ กิจกรรม/ปี	10,000	-	-	-	10,000	√		
10	อุดหนุนอำเภอมหาชนะชัย ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่าง ๆ	อุดหนุนอำเภอมหาชนะชัย ๑ ครั้ง/ปี	15,000	-	15,000	-	-		√	
11	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อย่างน้อย ๕ ครั้ง/ปี	220,000	-	179,819	-	40,181	√		
12	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	อย่างน้อย ๕ ครั้ง/ปี	225,000	-	151,440	-	73,560	√		
รวม			587,000	-	390,389	-	196,611			

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย ตามแผนการดำเนินงานประจำปีสรุปได้ดังนี้

- ❖ โครงการบรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน 78 โครงการ
 - รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ 6 เดือน
จำนวน 78 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100
 - อยู่ระหว่างการดำเนินการ
จำนวน 51 โครงการ
คิดเป็น 65.38 %
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 25 โครงการ
คิดเป็น 32.05 %
 - ไม่สามารถดำเนินการได้
จำนวน 2 โครงการ
คิดเป็น 2.56 %

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในภาพรวม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทราย มีโครงการทั้งหมด จำนวน 78 โครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 25 โครงการ คิดเป็น 32.05 % ของโครงการทั้งหมด เนื่องจากบางโครงการมีเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินงานให้ทันตามห้วงเวลาได้

2. ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาด้านบุคลากรมีไม่เพียงพอทำให้โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้

3. ข้อเสนอแนะจากการติดตามแผนการดำเนินงาน

ควรพิจารณาจัดทำโครงการละกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ หรือหากเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าและหากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอควรขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ส่วนอื่น เพื่อช่วยเหลือ